



NOTA DE PRENSA

Martes, 2 de noviembre de 2016

En un 40 por ciento avanzan las obras del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Aqua Potable en la Ciudad de Masaya



La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una Empresa del Pueblo-, informa a la población nicaragüense que, que durante un recorrido de supervisión que realizó el Presidente Ejecutivo de Empresa, Cro. Ervin Barreda

Rodriguez, por las obras del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Masaya, se verificó que los trabajos de construcción tienen un 40 por ciento de avance.

Este proyecto que mejorará la calidad de vida de más de 5 mil 400 familias, se inició en julio del año pasado y se espera que concluya el primer trimestre del próximo año.

A la fecha se ha avanzado en un 100 por ciento en la rehabitación y construcción de 5 tanques de almacenamientos con capacidad total de 3 millones 200 mil galones, ubicados en los sectores de los Sabogales, Catarina e Inca. Así mismo se han construido 5 de los 10 pozos programados, y se ha instalado un 37 por ciento de



los 49.3 kilómetros de tuberías de construcción y distribución, así como en la instalación de las 5 mil 411 conexiones domiciliares. Con estas obras la población de Masaya tendrá más de 20 horas de servicio de agua en calidad y cantidad.



El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya, forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una inversión de más de 18 millones de dólares financiados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica.(BCIE)

DEPARTAMENTO DE COM<mark>UNIC</mark>ACIÓN SOCIAL - ENACAL



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ENACAL)

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL- TELÉFONO 22667919 PAGINA WEB WWW.ENACAL.COM.NI - EMAIL ccomunicacion@enacal.com.ni