



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

2017

TIEMPOS DE *Por Gracia*
VICTORIAS! *de Dios!*

NOTA DE PRENSA

Managua, 16 de octubre del 2017

En un 80 por ciento avanzan las obras del Proyecto integral de agua potable y saneamiento de la Ciudad de Masaya



La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) -Una Empresa del Pueblo-, informa a la población nicaragüense, que el Buen Gobierno de Daniel y la Cra. Rosario Murillo, para seguir cambiando Nicaragua, a través de la Empresa ha logrado un avance de un 80 por ciento en las obras del Proyecto Integral de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Masaya.

El Presidente Ejecutivo de ENACAL, Ing. Ervin Barrera y el Alcalde de Masaya, Orlando Noguera Vega, realizaron esta mañana un recorrido por los trabajos del Proyecto donde pudieron constatar el avance de los trabajos; que mejorarán la calidad de vida de más de 32 mil 700 pobladores.



El Proyecto integral de agua potable y saneamiento, contempla un Sistema de Agua Potable, un Sistema de Recolección de Aguas Grises y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

A la fecha se han concluido las obras de edificación de 5 tanques de almacenamientos con capacidad total de 3 millones 200 mil galones, ubicados en los sectores de los Sabogales, Catarina e Inca. Así mismo se han construido 8 de los 10 pozos programados, y se ha instalado 16 de los 49.3 kilómetros de tuberías agua potable de conducción y distribución. Además se han realizado 1,000 de las 5 mil 411 conexiones domiciliarias previstas. Con estas obras la población de Masaya tendrá más de 20 horas de servicio de agua en calidad y cantidad.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
**EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ENACAL)**

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL -

TELÉFONO 22667919 - PÁGINA WEB WWW.ENACAL.COM.NI-

EMAIL ccomunicacion@enacal.com.ni



**Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional**

El Pueblo, Presidente!

2017

TIEMPOS DE VICTORIAS! *Por Gracia de Dios!*

Así mismo se ha progresa en un 95 por ciento con la instalación de los 80.6 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario de distribución, expulsión de las estaciones de re-bombeo y de la colectora principal. También se avanza en un 95 por ciento en la creación de 556 manjoles y 1,454 cajas de registro. Igualmente se progresa en un 80 por ciento con la instalación de 5,286 conexiones domiciliarias. El Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está en la fase de diseño y se espera que inicie en el primer trimestre del próximo año.



Estos trabajos de saneamiento permitirán que las aguas jabonosas no sigan cayendo en la Laguna de Masaya, lo que mejorará la calidad del agua de este recurso hídrica.

Las obras de agua potable iniciaron en julio del 2015 y se espera que concluya en los primeros meses del próximo año y las de alcantarillado Sanitario comenzaron en enero del año pasado y concluirán los primeros meses del próximo año.



El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya, forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una inversión de más de 41.5 millones de dólares financiados con fondos Banco Centroamericano de Integración Económica. (BCIE), La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y una contrapartida del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL- ENACAL



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
**EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ENACAL)**

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL -
TELÉFONO 22667919 - PÁGINA WEB WWW.ENACAL.COM.NI-
EMAIL ccomunicacion@enacal.com.ni