

NOTA DE PRENSA

Managua, 27 de junio del 2019

**ENACAL presenta informe de los Avances de Ejecución del PIP en el Primer Semestre**



El Gerente de Proyectos e Inversiones de la Empresa, Ingeniero Carlos López Hernández, presentó hoy en conferencia de Prensa el Informe de los Avances de Ejecución del Programa de Inversión Pública del Primer Semestre 2019.

Señaló que del presupuesto aprobado es de 2 mil 978 millones de córdobas de este presupuesto 2 mil 401 millones de córdobas, provienen de la cooperación externa, 576 corresponden a transferencias del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y 600 millones son del fondo de subvenciones, el cual se lleva un avance ejecutado de 51%.

Detalló que las fuentes de financiamientos para la ejecución de proyectos viene de organismos internacionales como: BID, BCIE, BEI, KFW, ESPAÑA, EXIMBANK KOREA, UE-LAIF, también de Fondos del Tesoro, y fondos propios.

Explicó que las acciones que se ejecutarán son Proyectos de Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario, perforación e equipamiento de pozos, mejoramiento y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, mantenimiento en plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento. También el fortalecimiento institucional como la construcción de los Centros Regionales de Atención Integral e Inmediata (CRAI), monitoreo de fuentes hídricas, así como estudios y diseños de proyectos.

Declaró que las unidades ejecutoras para cumplir con el PIP son a través del proyecto PISASH, Gerencia de Pozos, Micro medición y Saneamiento del Lago de Managua. Puntualizó que la evaluación financiera del segundo trimestre el cual de una planificación de mil 296 millones hay una ejecución de 885.44 millones de córdobas, equivalente al 68%. Expuso que si se evalúa solamente la ejecución de las transferencias del Tesoro se cierra con un cumplimiento del 97% de lo programado, debido a que son 160 millones de córdobas planificados y se han ejecutado 155 millones de córdobas, es decir vamos a buen ritmo, subrayó.



Indicó llevan un buen ritmo de ejecución los Proyectos de Alcantarillado Sanitario, y detalló que en Bilwi tiene un avance de un 98% de ejecución, Juigalpa 65 %, Masaya 52%, Condega 38%, en Managua un avance de 5% que corresponde a la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, con énfasis en la reducción de gases para transformarlo en energía. También apuntó que se está iniciando las ampliaciones de redes de alcantarillado sanitario en los munic-



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

40  
2019

**Aquí nos ilumina,  
un Sol que no declina  
El Sol que alumbra  
las nuevas victorias**

**RUBÉN DARÍO**

pios de Santo Tomás y Acoyapa. Explicó que con estas obras se beneficiaran a 33 mil 600 Familias y la inversión es de 92 millones de dólares



Así mismo, dio a conocer que el proyecto de agua potable en Bilwi lleva un 85% de avance, Bluefields 77%, Masaya 72%, Granada 74% en redes Agua y Agua y 68% en pozos, Rivas 38%, Nueva Guinea 26%, y Rama- La Esperanza con 19% de ejecución. Estas obras tienen una inversión de 119 millones.54 dólares.

Igualmente, apuntó que este año se finalizarán 6 proyectos de agua potable en las ciudades de Bilwí, Bluefields, Masaya, Granada, Santo Tomás y Acoyapa para mejorar el servicio a 70 mil 763 familias. También se iniciará y continuará la ejecución de 9 proyectos en agua potable en las ciudades de Rama La Esperanza, Nueva Guinea, Rivas, Nandaime, Catarina, Niquinohomo, San Juan de Oriente, Tola, Moyogalpa, Altagracia, Corinto, San Juan del Sur para mejorar el servicio a 47 mil 123 Familias.

En cuanto a proyectos de alcantarillado sanitario, reveló se finalizarán 6 en las ciudades de Bilwí, Masaya, Juigalpa, Barrio La Primavera (Managua), Acoyapa y Santo Tomás para atender a 33 mil 122 Familias. Además se iniciará y continuará la ejecución de 11 proyectos en las ciudades de Condega, Rama La Esperanza, Nueva Guinea, Rivas, Nandaime, Bluefields, Catarina, Niquinohomo, San Juan de Oriente, Tola, Moyogalpa, Altagracia, Corinto, y San Juan del Sur para mejorar el servicio a 34 mil 269 Familias.

Comunicó que en este momento está la fase final de contratación de los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Nandaime, Proyecto de Alcantarillado Sanitario en Nueva Guinea, El Rama- La Esperanza, Rivas, barrio La Primavera Managua, y Bluefields, Proyecto de agua potable en los Pueblos Blancos que corresponde a los municipios de Catarina, Niquinohomo, y San Juan de Oriente. El monto por contratar es de 87 millones de dólares que equivale 2 mil 919.50 millones de córdobas, un 98% del PIP.



De igual forma, explicó se trabaja en estudios de factibilidad y diseños Finales de proyectos de agua potable para 12 ciudades: Camoapa, Ticuantepe, Somoto, Matiguás, San Jorge, Buenos Aires, Pueblo Nuevo, Tipitapa, Diriamba, Masatepe, Matagalpa y Jinotega. Y en Alcantarillado Sanitario 32 ciudades: León, Chinandega, Managua, Madriz, Nueva Segovia, Carazo, Estelí, Boaco, Jinotega, y Rivas, La Paz Centro, Mateare, Nagarote, Camoapa, Somotillo, Villanueva, San Rafael del Sur, San Benito, Ticuantepe, Somoto, Matiguás, San Jorge, Buenos Aires, Susucayán, Mozonte, Muy Muy, San Juan de Limay, El Júcaro, El Limón, Pueblo Nuevo, Tipitapa, Ciudad Sandino, El Viejo, Ciudad Darío, Telica, El Sauce, Sébaco, Diriamba, Matagalpa y Jinotega.

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL- ENACAL**

**CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!**

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS ENACAL -  
PRESIDENCIA EJECUTIVA, Dirección: km. 5 Carretera Sur - Teléfonos: 2253-8000  
Ext.3001- 3004 Fax: 2266-7872, Email: [ervin.barreda@enacal.com.ni](mailto:ervin.barreda@enacal.com.ni) -  
[www.enacal.com.ni](http://www.enacal.com.ni)

